

硫化事业部保温施工工作量统计

序号	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	高度(米)	施工要求	备注
1	热工	蒸汽喷射平台下烟气管道铝皮脱落	包约4m'	15—18	工艺: 硅酸铝100mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	脱落
2	热工	热热换热器中上部铝皮缺损	包约6m'	12	工艺: 岩棉70mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	脱落
3	热工	集汽联箱放空阀手动阀与电动阀之间DN150管道缺保温	包约1m'	4	工艺: 硅酸铝120mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺损
4	热工	进一段盲板斜坡上方铝皮保温需增加	包约4m'	8	工艺: 硅酸铝200mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺损
5	热工	中过平台旁蒸汽DN250管道直角处保温开脱	包约1m'	/	工艺: 硅酸铝150mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	滑落
6	热工	进冷热换热器DN1900管道保温已下垂	修复约6m'	/	工艺: 硅酸铝200mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	滑落
7	热工	蒸喷下部靠地面部分疏水管道缺保温	包管道DN25, 7米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺失
8	主装置	HRS酸取样器底部酸管道缺保温	包面积2m'	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺失
9	主装置	HRS酸塔底部人孔	包DN600人孔1只	/	工艺: 硅酸铝100mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺失
10	主装置	干吸地下槽泵进干燥、二吸循环槽管道保温损坏	包约3m'	/	工艺: 岩棉70mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	缺失
11	主装置	二吸循环槽加除盐水管道保温损坏	包2m'	5	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
12	下游	22%烟酸泵出口压力表缺保温	包DN25管道, 0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
13	下游	蒸发器预热器底部排酸DN50管道缺保温	包约2m'	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
14	下游	蒸发器总管进蒸汽压力点缺保温	包DN25管道, 0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
15	下游	酸管道伴热管线	包DN15管道, 12米	2—4	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
16	下游罐区	22%烟酸储罐	拆、包约6m'	2—4	工艺: 岩棉80mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修
17	成品	98%酸管道	拆、包DN250管道6米, 截止阀2只	2—3	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修
18	成品	98%酸管道	拆、包DN50管道2米, 截止阀2只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修
19	成品	98%酸管道	拆、包DN50管道2米, 截止阀3只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修
20	成品	98%储罐排酸管线	拆、包DN350球阀2只, 管道6米	/	工艺: 岩棉100mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修
21	成品	98%改造酸管道	新包DN100管道20米, 阀门2只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	新增
22	成品	地下槽计量槽输送泵	包管道DN80, 2米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
23	成品	洗眼器	包DN40管道2.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
24	成品	自来水管	包DN50管道2米, 阀门1只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
25	循环水	仪表伴热管	包DN15管道3米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
26	下游	氯磺酸水洗塔加水	包DN50管道5, 阀门1只, 弯头4付	2—3	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
27	热工	3#双减	包DN80阀门1只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
28	热工	4#双减	包DN15管道0.5米, DN32管道0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
29	热工	炉头疏水管	包截止阀2只、管道0.1米(2处)	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
30	热工	HRS取样器仪表管	包DN15管道0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
31	热工	炉水取样总管给水管一次阀	包DN15截止阀1只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
32	热工	除氧器进汽调节阀	包DN150调节阀铝皮	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	脱落损坏
33	码头	管道	包管道DN80, 长3米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
34	码头	硫酸管道	包管道DN250, 长3米, 阀门1只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
35	码头	硫酸流量计	包DN250流量计1只, 管道2米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
36	下游罐区	导淋管	包DN25管道20米, 阀门10只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1mmPVC布+0.5mm铝皮	配合检修

注:

- 1、硅酸铝容重 $\geq 110\text{kg/m}^3$; 岩棉 $\geq 85\text{kg/m}^3$; 施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。
- 2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。
- 3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

张之峰

2023.5.30

扫码使用

 夸克扫描王

